

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:	
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov	
Projekt:	Podpora energetickej efektívnosti a využívanie OZE na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove
Zhotoviteľ:	Zoytec, s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 08001
Dátum:	Zmenový list č: 01
21.12.2025	
Predmet zmeny:	
Predmetom dodatku č.1 sú naviac práce pozostávajúce z :	
1) prác HSV - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie, Ostatné konštrukcie a práce-búranie, Presun hmôt HSV	2) prác PSV - Práce a
1)	
Zmena zapríčinená:	
<input type="checkbox"/> Projektom	<input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou
	<input type="checkbox"/> Objednávateľom
Podrobný popis zmeny:	
<p>01 HSV - Práce a dodávky HSV</p> <p>1) Po vybúraní podkladového betónu a škarobetónu s poterom zo strechy až k stropnej doske bolo zistené, že povrch stropnej dosky je hrbolatý, nerovný s presahujúcimi kamennými výčnelkami cca 40mm je technicky nemožné na tento povrch nataviť/nalepiť asfaltový pas.</p> <p>2) Po výškovom premeraní obnaženej stropnej dosky sa zistila jej nerovnosť, ktorá v určitých miestach vykazovala výškový rozdiel nivelety až 17cm.</p> <p>Z vyššie uvedených dôvodov bol na stavbu prizvaný projektant, po ktorého obhliadke bolo navrhnuté: AD 1) zhotoviť vyrovnávajúcu vrstvu (zálievku) z betónu C16/20 o hrúbke 50-80mm podľa potreby aby vznikla hladká súvislá vrstva, ktorá umožní natavenie asfaltových pásov, AD 2) výškovú nerovnosť stropnej dosky bolo navrhnuté vyrovnáť z betónu ľahkého polystyrénového z dôvodu čo najmenšieho zaťaženia stropnej dosky aj vzhľadom na to, že nerovnosť kolíše od 0-do 17 cm a lokálne by tak mohlo dôjsť k neprimeranému zaťaženiu jestvujúcej stropnej dosky</p> <p>Uvedené práce nebolo možné predpokladať pred asanáciou strešných vrstiev a to ani lokálnymi sondami, nakoľko pre premeranie rovinnosti bolo potrebné obnažiť celú stropnú dosku.</p> <p>02 PSV - Práce a dodávky PSV</p> <p>Vzhľadom na vyššie uvedené bude v streche zabudované väčšie množstvo vlhkosti ako predpokladala PD, z</p>	
Vyjadrenie technického dozora	
vid'. samostatná príloha	
Prílohy:	rozpočet naviac prác
Dohodnutá cena zmeny:	23 376,51 € vrátane DPH
Dopady na termíny výstavby a iné:	bez zmeny termínu
Súhlas Stavebného dozora	
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Stavbyvedúceho	
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Projektanta:	
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Objednávateľa:	
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Zhotoviteľa:	
Meno a priezvisko, podpis	