

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 11935959

uzatvorený podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len „Dodatok č. 1“/

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Názov organizácie:	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Sídlo organizácie:	Plzenská 1, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Broda, PhD., riaditeľ školy
IČO:	00161829
DIČ:	2020521811
IČ DPH:	neplatca DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov:	ČECH, s.r.o
Sídlo:	K Surdoku 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Viliam Čech
Zapísaná v:	ORSR Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 14446/P
IČO:	36 488 712
DIČ:	2020015602
IČ DPH:	SKXXXXXXXXXXXX
Bankové spojenie:	XXXXX
IBAN, SWIFT:	SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2.

PREAMBULA

- 2.1. Dňa 02.02.2026 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, evidovaná v Centrálnom registri zmlúv u Prešovského samosprávneho kraja pod č. 36488712/2026/1 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) dňa 03.02.2026 pod identifikačným číslom 11935959, ktorá nadobudla účinnosť dňa

04.02.2026 (ďalej len „Zmluva o dielo“). Predmetom Zmluvy o dielo bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce – **Rekonštrukcia a zateplenie strechy budovy školy** (ďalej len „Dielo“).

- 2.2. Počas realizácie Zmluvy o dielo boli zistené okolnosti pre ktoré je nevyhnutné realizovať naviac práce, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktorých realizácia je nevyhnutná pre riadne dokončenie a užívanie diela. Počas prípravy a po dobu vyhotovovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily stavebného objektu, obzvlášť skryté existujúce poruchy.
- 2.3. Obstaranie nového dodávateľa na naviac stavebné práce môže ohroziť riadne dokončenie Diela a môže spôsobiť významné ťažkosti pri koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku alebo podstatnú duplicitu nákladov, ohroziť harmonogram stavebných prác a pod.
- 2.4. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo boli identifikované okolnosti, na základe ktorých je nevyhnutné realizovať práce naviac. Z dôvodu vzniku potreby zvýšiť rozsah realizácie prác a dodávok materiálov, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo, avšak ich realizácia je nevyhnutne potrebná pre riadne ukončenie a odovzdanie diela a jeho uvedenie do užívania, a boli vopred a riadne z hľadiska vecnosti a správnosti riadne odsúhlasené Objednávateľom postupom upraveným v bode 5.7 Zmluvy o dielo, o tzv. práce naviac (viď podrobne Príloha č. 1 Rozpočet naviac prác).
- 2.5. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo boli identifikované okolnosti, na základe ktorých je nevyhnutné upraviť lehotu realizácie diela. Predmetná úprava lehoty dokončenia diela nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy, nemení predmet plnenia ani zmluvnú cenu, nevedie k zmene ekonomickej rovnováhy v prospech zhotoviteľa a nemení postavenie zmluvných strán oproti pôvodným podmienkam verejného obstarávania. Predĺžením lehoty plnenia sa nemení predmet zákazky, technické riešenie, okruh plnení ani hospodárska rovnováha zmluvy v prospech dodávateľa. Dôvody zmeny úpravy lehoty realizácie diela súvisia s realizáciou prác naviac, ktoré boli normované normohodinami v programe CENKROS a boli vopred a riadne z hľadiska vecnosti a správnosti odsúhlasené Objednávateľom postupom upraveným v článku 5 Zmluvy o dielo (viď podrobne Príloha č. 1 Rozpočet naviac prác).
- 2.6. Podľa § 18 ods. ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) a podľa Článku 13 bod. 13.1 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, pričom nebol prekročený zákonný limit 15%.

Čl. 3.

PREDMET DODATKU č. 1

- 3.1. Predmetom Dodatku č. 1 je špecifikácia naviac prác, ktoré sú pre úspešnú realizáciu Diela nevyhnutné a úprava lehoty realizácie diela.
- 3.2. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 vrátane úpravy lehoty realizácie diela, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu Diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie naviac prác a prác menej vrátane úpravy lehoty realizácie diela, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

3.3. Zhotoviteľ prerokoval ceny prác s Objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval rozpočet pre navyše práce vrátane prepočtu úpravy lehoty realizácie diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 vo forme prílohy č. 1.

3.4. Hodnota navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 36 312,10 €

DPH 23%: 8 351,78 €

Celkom vrátane DPH: 44 663,88 €

Slovom: Štyridsaťštyritisícšesťstošesťdesiattri eur, osemdesiat osem centov

3.5. V súlade s Článkom 13 bod. 13.1 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany s prihliadnutím na odst. 16.5 a 16.7 tohto Dodatku č. 1 dohodli, že pôvodné znenie bodu 5.2 Článku 5 Zmluvy o dielo sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným textom takto:

„5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Pôvodná cena Diela bez DPH 429 745,80 €

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 98 841,53 €

Pôvodná cena Diela s DPH: 528 587,33 €

Celková zmluvná cena bez DPH 466 057,90 €

DPH 23%: 107 193,31 €

Celková zmluvná cena vrátane DPH 573 251,21 €

Zmluvná cena vrátane DPH slovom:

Päťstosedemdesiattritisícdeväťdesiat jedna eur, dvadsať jedna centov“

3.6. Z dôvodu uvedenom v bode 3.2 a 3.3 tohto Dodatku č.1 sa zmluvné strany dohodli, že v čl. 7 sa pôvodné znenie bodu 7.1 Zmluvy o dielo v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným textom takto:

1.1 „7.1 “ Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr **do 5 mesiacov** od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzдание a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.

3.7. Z dôvodu uvedenom v bode 3.2 a 3.3 tohto Dodatku č.1 sa zmluvné strany dohodli, že v čl. 5 sa pôvodné znenie bodu 5.17 Zmluvy o dielo v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným textom takto:

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených po realizovaní ucelených stavebných celkov alebo po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela po ukončení celého Diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi podľa Článok 11, na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác stavebným dozorom Objednávateľa. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy vykonaných prác dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

Čl. 4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č. 1

- 4.1. Týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 4.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.
- 4.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č. 1 - Rozpočet navyše prác .
- 4.4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmena zmluvy nemeňte celkový charakter zákazky, nedochádza k zmene ekonomickej rovnováhy v prospech zhotoviteľa, zmena je nevyhnutná a spĺňa podmienky podľa § 18 ZVO, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

V Prešove, dňa

.....

.....

Ing. Martin Broda, PhD.
riaditeľ školy

Ing. Viliam Čech
konateľ ČECH, s.r.o.

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: