

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 3

Číslo zmluvy objednávateľa: 06/2016

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 17/2016

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí**
Sídlo: Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Štatutárny orgán: PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
IČO: 00 691 887
DIČ: 2020741734
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.ú. /IBAN/: SK92 5600 0000 0088 2715 1110
web: www.dssspp.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TRANSTECH, a.s.**
Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Zastúpený: PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva
IČO: 36 481 459
DIČ: 2020014964
IČ DPH: SK2020014964
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pob. Prešov
Č.ú. /IBAN/: SK11 0200 0000 0022 2128 3453
Tel.: 051/7720830
e-mail: projekt@transtech-sk.eu
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: sa, vl.č.: 10251/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 14, ods. 14.2 Záverečné ustanovenia, *dohodli* na tejto zmene zmluvy č. 3 zmluvy o dielo - číslo zmluvy objednávateľa 06/2017, číslo zmluvy zhotoviteľa: 17/2016 zo dňa 08.12.2016, v znení jej zmeny č. 1 a zmeny č. 2.

Článok 3

Predmet zmeny zmluvy

- 3.1 Po prekonzultovaní časového harmonogramu a vecného plnenia realizácie zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu realizácie diela.
Odôvodňujú to skutočnosťami, ktoré boli zaznamenané v samotnom stavebnom denníku stavebného objektu B a C v dňoch 18.9.2017, 18.10.2017, 24.11.2017, 15.2.2018, 12.3.2018,

ako aj na kontrolnom dni dňa 4.9.2017, podľa ktorých je potrebné vykonať práce navyiac pôvodne nenaprotjektované k samotnému dielu, ktoré na celkové dielo nadväzujú a sú potrebné ku kolaudácii diela ako neoddeliteľná súčasť postupu prác. Zároveň na ich samotné vykonanie technologicky a časovo nadväzuje ďalšie pokračovanie v realizácii už zazmluvneného diela, ktoré bez ich realizácie nie je možné. O schválenie uvedených prác navyiac bolo požiadané zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v októbri 2017 a v januári 2018. Nakoľko pre realizáciu uvedených prác je potrebné ich schválenie ku ktorému k dnešnému dňu nedošlo, **zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia realizácie diela do 30.6.2018, resp. do 40 dní od schválenia** vyššie uvedených prác zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 3, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Táto zmena zmluvy č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Táto zmena zmluvy č. 3 je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 3 bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy č. 3 bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 3 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 3 vlastnoručne podpísali.

V Spišskom Podhradí, dňa: 13. 4. 2018

V Prešove, dňa: 13. 4. 2018

Objednávateľ: **Domov sociálnych služieb**
sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí

Zhotoviteľ: **TRANSTECH, a.s.**

.....
PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
riaditeľka DSS

.....
PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva