

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce	
Dátum:	30. 11. 2018
Podacie číslo:	453
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Výbavuje:

**Dodatok č.1 zmluvy o dielo č. 25/18**  
**uzavretá v súlade § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene**  
**a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení § 536 a nasl.**  
**zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**medzi zmluvnými stranami**  
**(ďalej len „zmluva o dielo“)**

## 1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami**  
Sídlo: Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce  
V zastúpení: Ing. Danica Ďuricová, riaditeľka  
IČO: 00691861  
DIČ: 2021202436  
IČ DPH: neplatca DPH  
Číslo účtu: SK71 8180 0000 0070 0051 2083  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica

(ďalej len „objednávateľ“)

## 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Schindler výťahy a eskalátory a.s.**  
Sídlo: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava  
V zastúpení: Ing. Robert Riegler, predseda predstavenstva  
Marián Rothbauer – projektový manažér podľa plnej moci  
IČO: 31402828  
DIČ: 2020338419  
IČ DPH: SK2020338419  
Kontaktná osoba: Rastislav Hrnčirik - obchodný technik, Tel.: +421 911 676 608  
Stanislav Čech – montážny majster, Tel.: +421 903 221 993  
Kontakt: +421 2 32 72 41 11, [info.sk@schindler.com](mailto:info.sk@schindler.com)  
Bankové spojenie: City Bank Europe  
Číslo účtu : SK38 8130 0000 0020 0269 0008

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## 1. PREAMBULA

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán sa uzatvára táto zmena zmluvy o dielo č.25/18 uzatvorenej dňa 12.07.2018 v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z titulu vykonania prác navyiac.

## II. PREDMET ZMENY ZMLUVY

**Čl. IV Doba plnenia** - bod 4.1. sa mení takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo Objednávateľovi v lehote do **31.12.2018**.

Dôvodom na predĺženie termínu odovzdania diela sú práce navyiac, nakoľko je podkladový betón v priehlbni výtahu v nevyhovujúcom stave, vlhký a degradovaný, oceľová platňa zhrdzavená – čo sa pred realizáciou nedalo predvídať.

Vykonávajú sa tieto práce :

- spodná platňa oceľového kesónu sa odstráni vrátane podkladového betónu
- použije sa zhutnené štrkové lôžko a podkladový železo-betón s hydroizolačnou prísadou
- nové oceľové dno priehlbne sa privarí k jestvujúcim bokom pôvodného kesónu
- projektant spracuje PD zmien projektu vrátane rozpočtu.

**Čl. V Zmluvná cena** – bod 5.1. sa mení takto:

**Cena diela bez DPH : 92 100,00 Eur + 8 023,37 Eur** (pôvodná cena + cena prác navyiac podľa rozpočtu )

sadzba DPH 20 % : 20 024,67 Eur

**Cena diela celkom, vrátane DPH: 120 148,04 Eur**

(slovom: stodvadsaťtisícstoštyridsaťosem eur štyri centy )

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 110 520 Eur s DPH sa dohodou zmluvných strán na základe tejto zmeny zmluvy navýšila o cenu za práce navyiac vo výške 9 628,04 € s DPH.

**Čl. VIII Odovzdanie diela** – bod. 8.2 sa mení takto :

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi počas preberacieho konania dokumentáciu nevyhnutnú k riadnemu užívaniu diela (úradné certifikáty – overenie zhody). Ďalšia dokumentácia bude odovzdaná v termíne uvedenom v preberacom protokole.

## III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 25/18 uzatvorenej dňa 12.07.2018 ostávajú nemenné.

3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmenu zmluvy prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.

3.3. Zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.