

Dodatok č. 5
ku zmluve o dielo zo dňa 22.05.2020
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obchodné meno:	Vihorlatské múzeum Humenné
Sídlo:	Námestie slobody 1, 066 18
Humenné	
IČO:	37781391
DIČ:	2021446889
Štatutárny zástupca:	Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	Ing. Gergelčíková Mária
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	číslo účtu 7000512446/8180
IBAN:	SK 67 8180 0000 0070 0051 2446
Tel.:	<u>00421-57-775 2240</u>
E-mail:	<u>sekretariat@muzeumhumenne.sk</u>
Webová stránka:	<u>http://www.muzeumhumenne.sk</u>
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	Obchodné meno: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR oprávnená podnikat' v SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
	Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
	IČO: 31792693
	DIČ: 2020253301
	IČ pre DPH: SK2020253301
	Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B
	Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci
	Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Sekerák
	Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Sekerák, Ing. Marián Mažerík
	Bankové spojenie: Komerční banka, Bratislava
	IBAN: SK74 8100 0001 1596 1078 0287
	Tel.: +421 915 737 237
	E-mail: jan.sekerak@metrostav.cz
	Webová stránka: www.metrostav.cz
	(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na čl. IV. Bod 4.4 Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2020 na realizáciu stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác na stavbe „**STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA - III. etapa**“ (ďalej len „zmluva“) je potreba vykonať zmeny zmluvy z dôvodu zúženia rozsahu diela o tzv. menej práce (nerealizované práce) a z dôvodu zistení potreby realizácie nepredvídateľných dodávok a prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, nevyhnutných k riadnemu zhotoveniu diela a potreby vykonať zmenu času plnenia, sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy formou písomného Dodatku č. 5 za nasledujúcich podmienok:

I. Predmet Dodatku

V Čl. IV. **Rozsah a obsah predmetu zmluvy** sa v bode 4.1. sa dopĺňa nový odsek 4.1.4 nasledovne:

4.1.4. Rozsah Diela sa mení o menej práce a naviac práce, ktoré vyplývajú z cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorá je prílohou Dodatku č. 5 zmluvy a je označená ako Príloha č.1 D. Uvedené práce nemajú za následok zmenu výšky dojednanej Ceny predmetu zmluvy.

V Čl.VII. **Cena predmetu zmluvy** sa dopĺňa text bodu 7.1 a 7.6. nasledovne:

7.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v súlade so zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. na základe položkovitého výkazu výmer pre stavbu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k zmluve, rozpočtu prác naviac, ktorý je Prílohou č.1A k Dodatku č. 1, rozpočtu prác naviac, ktorý je Prílohou č. 1B k Dodatku č. 2 , rozpočtu prác naviac, ktorý je Prílohou č. 1C k Dodatku č. 4 a rozpočtu menej prác a naviac prác, ktorý je Prílohou č. 1D k Dodatku č. 5 tejto zmluvy.

7.6. Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v Prílohe č.1 zmluvy, v Prílohe č. 1A Dodatku č. 1, v Prílohe č. 1B Dodatku č. 2 a v Prílohe č. 1C Dodatku č.4 a v Prílohe č. 1D Dodatku č. 5.

Čl. X. **Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy** sa v bode 10.2. a 10.3. mení a dopĺňa nasledovne:

10.2. Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto zmluvy:

- odovzdanie staveniska: **do 10 pracovných dní** po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,

- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 19 mesiacov** od odovzdania staveniska

10. 3. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (príloha č.2 tejto zmluvy, príloha č. 2A Dodatku č. 3 a príloha č. 2B Dodatku č. 5 tejto zmluvy).

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2020 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č.2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Prílohy:
Príloha 1D – rozpočet menej prác a prác navyšiac
Príloha 2B – Harmonogram výstavby

V Humennom dňa

Za Vihorlatské múzeum v Humennom:

Za Metrostav a.s.

Vasíľ Fedič
Štatutár

Ing. Ján Sekerák
na základe plnej moci