

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 15.04.2026

uzatvorený v zmysle bodu 16.5 Zmluvy o dielo, v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
Sídlo organizácie: Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: RNDr. Jozef Sobek – riaditeľ
IČO: 42035261
DIČ: 2022231651
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0051 7415
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Aleš Krupka, konateľ
JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ
Zapísaná v: OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 307/B
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020 294 144
IČ DPH: SK2020 294 144
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II

Preambula a predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.04.2026 Zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy nad jedálňou“ (ďalej len „Zmluva“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.04.2026. Stavenisko bolo Zhotoviteľovi protokolárne odovzdané dňa 15.06.2026 na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska.

2.2 V priebehu realizácie Diela vznikla potreba vykonania prác, ktoré neboli zahrnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy (ocenený výkaz výmer), avšak sú nevyhnutné na riadne dokončenie a užívanie Diela (ďalej len „naviac práce“), a to najmä prác súvisiacich s odvodnením a dažďovou kanalizáciou (zemné práce, drenážne rebro, rúrové vedenie, revízne šachty) a s úpravou výfukových kusov. Potrebu naviac prác Zhotoviteľ identifikoval a oznámil Objednávateľovi v súlade s bodom 5.8.2 Zmluvy a ocenil ich postupom podľa bodu 5.8.1 Zmluvy.

2.3 Súčasne v priebehu realizácie Diela došlo k zníženiu rozsahu prác oproti Prílohe č. 2 Zmluvy, a to v časti SO 02.3 – Bleskozvod a uzemnenie (ďalej len „menej práce“), ktorých realizácia sa ukázala ako nepotrebná; hodnota menej prác bola vyčíslená podľa jednotkových cien položiek uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy v súlade s bodom 5.9 Zmluvy.

2.4 Naviac práce a menej práce boli Objednávateľom odsúhlasené. Vzhľadom na rozsah naviac prác a technologické väzby na ostatné práce na Diele nie je objektívne možné dokončiť Dielo v pôvodnej lehote podľa bodu 7.1 Zmluvy, a preto sa Zmluvné strany dohodli aj na primeranom predĺžení lehoty na dokončenie Diela.

2.5 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je teda zmena Ceny za Dielo podľa bodu 5.2 Zmluvy o hodnotu naviac prác a menej prác a zmena lehoty na dokončenie a odovzdanie Diela podľa bodu 7.1 Zmluvy.

Článok III

Zmena ceny za Dielo

3.1 Cena naviac prác podľa bodu 2.2 tohto Dodatku predstavuje sumu 9 458,64 EUR bez DPH (slovom: deväťtisícštyristopäťdesiatosem eur a šesťdesiatštyri centov), DPH 23 % vo výške 2 175,49 EUR, t. j. 11 634,13 EUR s DPH. Ocenený výkaz výmer naviac prác tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3.2 Cena menej prác podľa bodu 2.3 tohto Dodatku predstavuje sumu 1 391,58 EUR bez DPH (slovom: jedentisícristodeväťdesiatjeden eur a päťdesiatosem centov), DPH 23 % vo výške 320,06 EUR, t. j. 1 711,64 EUR s DPH. Ocenený výkaz výmer menej prác tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

3.3 Rekapitulácia zmeny Ceny za Dielo:

Položka	Cena bez DPH [EUR]	DPH 23 % [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Pôvodná Cena Diela podľa bodu 5.2 Zmluvy	234 121,21	53 847,88	287 969,09
Naviac práce (+)	9 458,64	2 175,49	11 634,13

Menej práce (-)	- 1 391,58	- 320,06	- 1 711,64
Cena Diela po zmene (Dodatok č. 1)	242 188,27	55 703,30	297 891,57

3.4 Na základe uvedeného sa bod 5.2 Článku 5 Zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením:

„5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	242 188,27 EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	55 703,30 EUR
Celková cena Diela s DPH:	297 891,57 EUR
Celková cena Diela s DPH slovom:	Dvestodeväťdesiatsedemtisícosemstodeväťdesiatjeden eur a päťdesiatsedem centov

3.5 Cena Diela uvedená v bode 3.4 tohto Dodatku je doložená položkovými rozpočtami – oceneným výkazom výmer naviac prác a oceneným výkazom výmer menej prác, ktoré tvoria Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 tohto Dodatku a ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Prílohy č. 2 Zmluvy.

3.6 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané práce. Ostatné platobné podmienky dohodnuté v Článku 5 Zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok IV

Zmena lehoty na dokončenie Diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prvá veta bodu 7.1 Článku 7 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením:

„7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 3 mesiacov a 10 dní od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi, t. j. najneskôr do 25.09.2026.“

4.2 Ostatné ustanovenia bodu 7.1 a Článku 7 Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi aktualizovaný časový harmonogram zohľadňujúci naviac práce, menej práce a predĺženú lehotu podľa bodu 4.1 tohto Dodatku, a to do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku; takto odsúhlasený harmonogram nahrádza doterajšiu Prílohu č. 3 Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť výkonovej záruky podľa bodu 6.2 Zmluvy tak, aby pokrývala aj predĺženú lehotu na dokončenie Diela podľa tohto Dodatku.

Článok V

Záverečné ustanovenia

5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenom znení.

5.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer navyše prác,
- Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer menej prác.

5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmena Zmluvy vykonaná týmto Dodatkom je v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy.

5.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.

5.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, že tento Dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

V Bardejove, dňa

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa

.....
RNDr. Jozef Sobek
riaditeľ školy

.....
Ing. Štefan Olejník,

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci